

Số: 56 /BC-SGD&ĐT

Đắk Nông, ngày 13 tháng 2 năm 2020

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch xây dựng bể bơi trong các trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Công văn số 6321/UBND-KGVX ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Kế hoạch xây dựng bể bơi tại các trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-SGDĐT ngày 02/01/2019 về kiểm tra, rà soát việc triển khai xây dựng bể bơi tại các trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 131/QĐ-SGDĐT ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập đoàn kiểm tra, rà soát việc triển khai xây dựng bể bơi tại các trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh.

Sau khi tiến hành kiểm tra, rà soát công trình bể bơi tại các trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG BỂ BƠI ĐƯỢC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

- Số trường tiểu học công lập được phê duyệt đầu tư xây dựng bể bơi là 20 bể bơi/20 trường (theo Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch xây dựng bể bơi trong các trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025);

- Số trường tiểu học công lập đến thời điểm kiểm tra được hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng bể bơi là 11 bể bơi/11 trường (theo Quyết định số 956/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho các huyện, thị xã thực hiện xây dựng bể bơi trong các trường tiểu học công lập). Theo đó, các huyện/thị xã đã bố trí kinh phí triển khai xây dựng bể bơi tại 11 trường tiểu học công lập trên địa bàn toàn tỉnh (*Phụ lục đính kèm*).

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Ưu điểm

- 11 công trình bể bơi trong các trường tiểu học công lập đã được các Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Đại Phát Uy, Công ty cổ phần xây dựng Lộc Cường An, đơn vị kinh doanh Bùi Văn Quỳnh - Thiết bị trường học và nội thất Quỳnh Trung, Công ty TNHH một thành viên Viễn Tin Đắk Nông triển khai lắp đặt, xây dựng cơ bản theo đúng thiết kế;

- Các trường được đầu tư lắp đặt, xây dựng công trình bể bơi hầu hết đều được cử cán bộ giáo viên tham dự tập huấn nâng cao năng lực bơi, phòng chống đuối nước trong trường học;

- Một số công trình bể bơi hoàn thiện đã bàn giao và đưa vào vận hành, sử dụng có hiệu quả: trường TH Lê Lợi huyện Krông Nô, trường TH Đoàn Thị Điểm huyện Đắk R'lấp.

2. Tồn tại

Đối với 11 trường được hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng bể bơi (theo Quyết định số 956/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho các huyện, thị xã thực hiện xây dựng bể bơi trong các trường tiểu học công lập), căn cứ Kế hoạch theo Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh thì 09 bể bơi chưa được nghiệm thu, bàn giao để đưa vào vận hành, sử dụng cụ thể:

2.1. Huyện Cư Jút

- Số lượng: 01 bể bơi di động tại trường TH Kim Đồng.
- Chủ đầu tư: Trường TH Kim Đồng, huyện Cư Jút.
- Nhà thầu: Công ty Đại Phát Uy, Số 121 đường Hùng Vương, phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
- Tiến độ thực hiện: Theo kế hoạch bể bơi phải hoàn thiện, bàn giao trong năm 2019. Song đến ngày 08/01/2020 chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện Cư Jút kiểm tra công tác nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng theo quy định.
- Nguyên nhân chậm tiến độ: Do chủ đầu tư chưa làm tốt công tác giám sát, đôn đốc và chưa có biện pháp xử lý vi phạm hợp đồng đối với nhà thầu.

2.2. Huyện Đắk Mil

- Số lượng: 01 bể bơi di động tại trường TH Hoàng Hoa Thám.
- Chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Mil.
- Nhà thầu: Công ty TNHH một thành viên Viễn Tin Đắk Nông, TDP 6, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông.
- Tiến độ thực hiện: Theo kế hoạch phải thực hiện trong năm 2018. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, thời gian thực hiện dự án được duyệt đã hết (trong năm 2019 - theo Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND huyện Đắk Mil v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, xây dựng bể bơi di động trường TH Hoàng Hoa Thám - điểm chính, xã ĐắkN'Drót, huyện Đắk Mil). Tuy nhiên, công trình chưa bàn giao đưa vào sử dụng.
- Nguyên nhân chậm tiến độ: Do chủ đầu tư chưa làm tốt công tác giám sát, đôn đốc và chưa có biện pháp xử lý vi phạm hợp đồng đối với nhà thầu.

2.3. Huyện Đắk Song

- Số lượng: 01 bể bơi di động tại trường TH Chu Văn An
- Chủ đầu tư: Trường TH Chu Văn An, huyện Đắk Song
- Nhà thầu: Đơn vị kinh doanh Bùi Văn Quỳnh, thiết bị trường học và nội thất Quỳnh Trung, số 256 Quang Trung, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
- Tiến độ thực hiện: Theo kế hoạch phải thực hiện trong năm 2018, hiện tại đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Song bể bơi không đúng theo mẫu thiết kế 6,3m x 10,1m x 0,85m (Theo Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông). Thực tế bể bơi đã được thi công là 5m x 15m x 1,35m vượt quá tiêu chuẩn, không phù hợp dạy bơi cho trẻ em từ 7 đến 10 tuổi.

- Nguyên nhân bể bơi không đúng thiết kế: Chủ đầu tư không nghiên cứu kỹ Tiết 5. Mục 1. Phần II. Kế hoạch xây dựng bể bơi trong các trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 theo Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông (*Bể bơi xây dựng ở trường tiểu học là loại bể bơi có chức năng dạy bơi cho trẻ em từ 7 đến 10 tuổi theo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN 4260: 2012).*

2.4. Huyện Tuy Đức

- Số lượng: 01 bể bơi di động tại trường TH Lê Hồng Phong.

- Chủ đầu tư: Phòng GD&ĐT huyện Tuy Đức.

- Nhà thầu: Công ty Đại Phát Uy, Số 121 đường Hùng Vương, phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

- Tiến độ thực hiện: Theo kế hoạch phải thực hiện trong năm 2018. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra vẫn chưa thực hiện quy trình nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng (chậm tiến độ hơn 1 năm). Chủ đầu tư đã nhiều lần mời làm việc với đơn vị thi công để hoàn thiện, nghiệm thu đưa vào sử dụng. Xong đơn vị thi công vẫn chưa thực hiện hoàn thành theo hợp đồng đã ký kết.

- Nguyên nhân chậm tiến độ: Nhà thầu trì trệ, không thực hiện đúng theo hợp đồng. Đồng thời chủ đầu tư chưa có biện pháp xử lý vi phạm hợp đồng đối với nhà thầu.

2.5. Huyện Đắk R'lấp

- Số lượng: 02 bể bơi, bao gồm 01 bể bơi di động tại trường TH Lê Đình Chinh và 01 bể bơi cố định tại trường TH Bùi Thị Xuân.

- Chủ đầu tư: Phòng GD&ĐT huyện Đắk R'lấp.

- Nhà thầu: Công ty Đại Phát Uy, Số 121 đường Hùng Vương, phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

- Tiến độ thực hiện: So với kế hoạch tại Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông thì bể bơi cố định tại trường TH Bùi Thị Xuân phải hoàn thành trong năm 2018 và bể bơi di động tại trường TH Lê Đình Chinh phải hoàn thành trong năm 2019 (cả 02 bể bơi chậm tiến độ hơn 1 năm). Ngày 09/5/2019, chủ đầu tư đã ban hành Thông báo số 105/TB-PGDĐT về việc đôn đốc tiến độ thi công các công trình xây dựng bể bơi trên địa bàn huyện Đắk R'lấp. Tại thời điểm kiểm tra, 02 bể bơi trên đã bàn giao song chưa đưa vào vận hành, sử dụng.

- Nguyên nhân chậm tiến độ: Chủ đầu tư chưa thực hiện tốt công tác giám sát, đôn đốc để đảm bảo tiến độ theo quy định, đồng thời chưa có biện pháp xử lý vi phạm hợp đồng đối với nhà thầu.

2.6. Huyện Đắk Glong

- Số lượng: 01 bể bơi tại trường TH Nơ Trang Long.

- Chủ đầu tư: Phòng GD&ĐT huyện Đắk Glong.

- Nhà thầu: Công ty Đại Phát Uy, Số 121 đường Hùng Vương, phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

- Tiến độ thực hiện: Thời gian thực hiện theo hợp đồng xây dựng là 20 ngày (dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng tháng 12/2018); theo Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật là trong tháng 12/2018. Tuy nhiên, đến tháng 10/2019 mới nghiệm thu hoàn thành công trình (tiến độ thực hiện chậm 9 tháng). Theo đó, Phòng GD&ĐT đã có công văn số 291/CV-GD&ĐT ngày 15/8/2019 yêu cầu nhà thầu khẩn trương bàn giao để đưa vào sử dụng đúng mục đích.

- Nguyên nhân chậm tiến độ: Nhà thầu trì trệ, không thực hiện đúng theo hợp đồng. Đồng thời chủ đầu tư chưa có biện pháp xử lý vi phạm hợp đồng đối với nhà thầu.

2.7. Thành phố Gia Nghĩa

- Số lượng: 02 bể bơi, bao gồm 01 bể bơi cố định tại trường TH Nguyễn Thị Minh Khai và 01 bể bơi di động tại trường TH Võ Thị Sáu.

- Chủ đầu tư: Phòng GD&ĐT thành phố Gia Nghĩa.

- Nhà thầu:

+ 01 bể bơi di động tại trường TH Võ Thị Sáu do Công ty Đại Phát Uy, Số 121 đường Hùng Vương, phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk thực hiện xây lắp;

+ 01 bể bơi cố định tại trường TH Nguyễn Thị Minh Khai do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Lộc Cường An thực hiện xây lắp;

- Tiến độ thực hiện: 02 bể bơi đã được xây dựng, lắp đặt cơ bản theo thiết kế. Song chưa bổ sung hạng mục hàng rào theo Công văn số 3361/UBND-KGVX ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, khai thác vận hành bể bơi trong các trường tiểu học công lập.

- Nguyên nhân chậm tiến độ: Chủ đầu tư chậm tham mưu thực hiện theo văn bản chỉ đạo, chưa hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

III. GIẢI PHÁP

Từ những tồn tại nêu trên, Đoàn kiểm tra đã kiến nghị với các Chủ đầu tư thuộc 8 huyện/thành phố khẩn trương khắc phục các tồn tại, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm bàn giao, đưa công trình bể bơi vào vận hành, sử dụng an toàn, hiệu quả.

Riêng đối với 02 bể bơi di động (01 bể tại trường TH Lê Lợi, huyện Krông Nô và 01 bể tại trường TH Đoàn Thị Điểm, huyện Đắk R'lấp) đã hoàn thiện và bàn giao đưa vào sử dụng thì tiếp tục duy trì phát huy tối đa hiệu quả. Đồng thời thực hiện tốt công tác giám sát, quản lý, bảo quản, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình vận hành, sử dụng.

IV. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch xây dựng bể bơi trong các trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.

- Tiếp tục quán triệt trong toàn thể cán bộ, giáo viên trong toàn ngành nhận thức được công tác phòng chống đuối nước là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn ngành.

- Chỉ đạo khai thác, vận hành hiệu quả đối với các bể bơi đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

- Chỉ đạo các đơn vị xây dựng cơ chế phối hợp với Huyện/thành đoàn trong việc xây dựng khai thác, sử dụng có hiệu quả bể bơi trên địa bàn và tạo điều kiện cho học sinh được bơi.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra, giám sát công tác xây dựng và vận hành bể bơi tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mẫu thiết kế - dự toán xây dựng bể bơi trong các trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 để việc hoàn thiện bể bơi sớm được đưa vào vận hành, sử dụng cụ thể:

- Kiểm tra, chỉ đạo UBND các huyện/thành phố rà soát lại việc phân bổ nguồn kinh phí xây dựng hàng rào xung quanh bể bơi cho các đơn vị theo Công văn số 3361/UBND-KGVX ngày 17/7/2019 về việc tăng cường công tác quản lý, khai thác vận hành bể bơi trong các trường tiểu học công lập (đối với thành phố Gia Nghĩa);

- Chỉ đạo đơn đốc UBND các huyện/thành phố khẩn trương kiểm tra, giám sát đơn vị thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ để bể bơi được đưa vào vận hành, sử dụng kịp thời, hiệu quả;

- Bổ sung kinh phí xây dựng thêm 09 bể bơi/8 huyện, thành phố (trong năm 2020) và 40 bể bơi/8 huyện, thành phố (định hướng đến năm 2025) để đảm bảo theo lộ trình kế hoạch tại Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch xây dựng bể bơi trong các trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh biết và có hướng chỉ đạo trong thời gian tới.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở KH&ĐT (để biết);
- Sở Tài chính (để biết);
- Sở Xây dựng (để biết);
- Sở LĐ-TB&XH (để biết);
- Các PGĐ Sở GD&ĐT (để biết);
- Lưu: VT, GDTHMN.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phan Thanh Hải

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN XÂY DỰNG BỂ BƠI
TRONG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG**

GIẢI ĐOẠN 2016 - 2020

(Kèm theo Báo cáo số: **56** /BC-SGDDT ngày 13/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Stt	Huyện/ thị xã	Trường tiểu học	Lộ trình thực hiện				Ghi chú
			Năm 2018		Năm 2019		
			Cố định	Di động	Cố định	Di động	
1	Tuy Đức	Lê Hồng Phong		x			Chưa nghiệm thu, bàn giao
2	Đắk R'lấp	Bùi Thị Xuân	x				Mới bàn giao, chưa đưa vào sử dụng
3		Lê Đình Chinh				x	Mới bàn giao, chưa đưa vào sử dụng
4		Đoàn Thị Điểm		x			Đã bàn giao và đưa vào vận hành, sử dụng hiệu quả
5	Gia Nghĩa	Võ Thị Sáu				x	Chưa nghiệm thu, bàn giao
6		Nguyễn Thị Minh Khai	x				Thiếu hàng rào, chưa nghiệm thu, bàn giao
7	Cư Jút	Kim Đồng				x	Chưa nghiệm thu, bàn giao
8	Đắk Mil	Hoàng Hoa Thám		x			Chưa nghiệm thu, bàn giao
9	Đắk Song	Chu Văn An		x			Đã bàn giao và đưa vào vận hành, sử dụng song bể bơi không phù hợp kích thước theo quy định
10	Đắk Glong	Nơ Trang Long		x			Chưa nghiệm thu, bàn giao
11	Krông Nô	Lê Lợi		x			Đã bàn giao và đưa vào vận hành, sử dụng hiệu quả

